

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ВКХ»

Д.В. Махов

« 5 » декабря 2022 г.



Отчет

о выполнении плана мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой ст. Пинозеро на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Планируемое финансирование, тыс. руб.	Освоение, факт, тыс.руб	Отчет о выполнении	Примечание
1	Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы водоснабжения	В течение всего периода.	-	-	выполнено	
2	Обеспечение производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля, согласованной с ТО Роспотребнадзора.	Постоянно, ежемесячно	650,0	237,958	выполнено	
3	Контроль правильности отбора проб питьевой воды.	Постоянно, ежемесячно	-	-	выполнено	
4	Контроль фактического потребления питьевой воды абонентами.	Постоянно, ежемесячно	-	-	выполнено	
5	Замена приборов учета расхода холодной воды.	3 квартал 2021 г.	20,0	20,0	выполнено	
6	Установка, поверка приборов учета холодной воды.	Постоянно	-	-	выполнено	

7	Механическая очистка резервуара водонапорной башни.	Ежегодно	10,0	10,0	выполнено	
8	Промывка резервуара водонапорной башни.	Ежегодно	10,0	10,0	выполнено	
9	Промывка систем водоподготовки.	Ежегодно	10,0	10,0	выполнено	
10	Плановый ремонт водопроводных сетей, устранение порывов.	По графику	100,0	145,00	выполнено	
11	Усиление контроля за соблюдением технологического режима по обработки и обеззараживанию питьевой воды в период ЧС и паводка.	Ежегодно, в период паводка	30,0	30,0	выполнено	
12	Усиление контроля за качеством питьевой воды перед подачей в распределительную сеть путем увеличения кратности лабораторных исследований в период ЧС и паводка.	Ежегодно, в период паводка	30,0	30,0	выполнено	
13	Заключение договоров с абонентами.	Постоянно по заявлению	-	-	выполнено	
14	Подключение объектов к централизованной системе водоснабжения	Постоянно по заявлению	-	-	выполнено	
15	Хлорирование разводных сетей.	По графику	10,0	10,00	выполнено	
16	Замена фильтроэлемента ФГО на водонасосной станция.	2022 г.	10,0	10,0	выполнено в 2021г.	
17	Осмотр сетей, зданий, сооружений при подготовке к работе в зимнем периоде.	Ежегодно	20,0	20,0	выполнено	
18	Проведение обучения работников водопроводных сооружений санитарно-гигиеническим требованиям.	По мере необходимости	10,0	4,2	выполнено	

19	Разработка принципиальной схемы введения в централизованную систему водоснабжения ст. Пинозеро гипохлорита натрия	2021 г.	5,0	5,0	выполнено	
20	Определение состава технологического оборудования дозированного ввода реагентов, Закупка и поставка до места установки оборудования необходимого для работы системы дозирования реагентов.	2021 г.	50,0	50,0	выполнено	
21	Монтаж и опробование системы, Пуск в работу дозирующего комплекса	2022 г.	5,0	5,0	выполнено	
22	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования сведений о качестве питьевой воды	Ежегодно	-	-	выполнено	