

УТВЕРЖДАЮ



Директор МУП «Ресурс»

А.В. Леоненко

« 5 » декабря 2022 г.

Отчет

о выполнении плана мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой с. Алакуртти на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Планируемое финансирование, тыс. руб. | Освоение, факт, тыс.руб. | Отчет о выполнении | Примечание |
|-------|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Обеспечение работников СИЗ | По мере необходимости | Согласно выставленному счету | 294,7 | выполнено | |
| 2 | Проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медосмотров | По мере необходимости | Согласно выставленному счету | 14,00 | выполнено | |
| 3 | Устройство основного инженерного ограждения санитарно-защитной зоны ЗСО скважины № 1,2 и скважины № 4,5 в/г № 4 | 01.12.2024 г. | 228,0 | - | согласно срокам исполнения | |
| 4 | Освещение охранного ограждения санитарной зоны скважины № 1,2 и скважины № 4,5 в/г № 4 | 01.12.2024 г. | 105,0 | - | согласно срокам исполнения | |
| 5 | Устройство основного инженерного | 01.12.2025 г. | 1400,0 | - | согласно срокам исполнения | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|-------|-----------|--|
| | заграждения санитарно-защитной зоны ЗСО. Устройство внутреннего периметра I пояса охранного ограждения санитарной зоны. | | | | | |
| 6 | <p>Обеспечение производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения в соответствие с программой производственного контроля, согласованной с ТО Роспотребнадзора.</p> <p>Контрольные точки: № 1- Водозабор (из поверхностного источника): р. Тунтсайоки в аварийных ситуациях; № 2 - Скважина № 3 (из подземного источника в/г № 55) с. Алакуртти; № 3 - Перед поступлением в распределительную сеть: (Очистные питьевой воды, в/г № 4) с. Алакуртти; № 4 - Распределительная сеть: Водопроводный кран в здании детского сада № 27 в/г № 6.</p> | Постоянно, ежемесячно | 550,0 | 263,0 | выполнено | |
| 7 | Ремонт песчаного фильтра (очистные сооружения питьевой воды в/г № 4) | 01.12.2023 | 1255,0 | - | | |

| | | | | | согласно срокам выполнения | |
|----|--|-------------------------|-------|--------|----------------------------------|--|
| 8 | Очистка 2-х резервуарах чистой воды (очистные сооружения питьевой воды в/г № 4) | По мере необходимости | 50,0 | - | отсутствие необходимости | |
| 9 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения. | Ежегодно | 40,0 | 40,0 | выполнено | |
| 10 | Промывка систем водоподготовки. | Ежегодно | 20,0 | 20,0 | выполнено | |
| 11 | Плановый ремонт водопроводных сетей, дезинфекция, устранение порывов. | По графику | 150,0 | 5500,0 | выполнено | |
| 12 | В период паводковых вод вводить режим гиперхлорирования питьевой воды методом увеличения дозирования вводимого хлора. | Ежегодно (2 квартал) | 20,0 | 20,0 | выполнено | |
| 13 | В период паводка в рамках программы производственного контроля предусмотрено увеличение кратности лабораторных исследований качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть. | Ежегодно (2 квартал) | 10,0 | 10,00 | выполнено | |
| 14 | Заключение договоров организациями, | Постоянно по заявлению | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------|------|-------|-----------|--|
| | осуществляющими холодное водоснабжение, с абонентами. | | - | - | выполнено | |
| 15 | Осмотр сетей, зданий, сооружений при подготовке к работе в зимнем периоде. | Ежегодно | 20,0 | 20,0 | выполнено | |
| 16 | Осмотр состояния ЗСО водозабора и скважин с. Алакуртти | Ежегодно | 30,0 | 30,00 | выполнено | |
| 17 | Проведение обучения работников водопроводных сооружений санитарно-гигиеническим требованиям. | По мере необходимости | 10,0 | 3,15 | выполнено | |
| 18 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов. | Ежегодно, 1 раз в квартал | - | - | выполнено | |