

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «ВКХ»

Д.В. Махов

«ВКХ» декабря 2022 г.



Отчет

о выполнении плана мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений и обеспечению населения доброкачественной питьевой водой с. Лувеньга на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Планируемое финансирование, тыс. руб.	Освоение, факт, тыс.руб	Отчет о выполнении	Примечание
1	Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы водоснабжения	В течение всего периода	-	-	выполнено	
2	Обеспечение производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения в соответствии с программой производственного контроля, согласованной с ТО Роспотребнадзора.	Постоянно, ежемесячно	650,0	267,925	выполнено	
3	Контроль правильности отбора проб питьевой воды.	Постоянно, ежемесячно	-	-	выполнено	
4	Контроль фактического потребления питьевой воды абонентами.	Постоянно, ежемесячно	-	-	выполнено	
5	Замена приборов учета расхода холодной воды.	3 квартал 2021 г.	40,0	-	не выполнено	Требуется разработка проектной документации, срок выполнения 3 квартал 2023г.

6	Установка, поверка приборов учета холодной воды.	Постоянно	-	-	не выполнено	План 3 квартал 2023г.
7	Разработка принципиальной схемы введения в централизованную систему водоснабжения с. Лувеньга гипохлорита натрия	2021 г.	5,0	5,0	Выполнено	
8	Определение состава технологического оборудования дозированного ввода реагентов, Закупка и поставка до места установки оборудования необходимого для работы системы дозирования реагентов.	2021 г.	50,0	56,00	Выполнено	
9	Монтаж и опробование системы, Пуск в работу дозирующего комплекса	2022 г.	5,0	5,0	выполнено	
10	Промывка систем водоподготовки.	Ежегодно	10,09	10,09	Выполнено	
11	Плановый ремонт водопроводных сетей, устранение порывов.	По графику	100,0	98,00	выполнено	
12	Усиление контроля за соблюдением технологического режима по обработки и обеззараживанию питьевой воды в период ЧС и паводка.	Ежегодно, в период паводка	30,0	30,0	выполнено	
13	Усиление контроля за качеством питьевой воды перед подачей в распределительную сеть путем увеличения кратности лабораторных исследований в период ЧС и паводка.	Ежегодно, в период паводка	30,0	30,0	выполнено	
14	Заключение договоров с абонентами.	Постоянно по заявлению	-	-	выполнено	

15	Подключение объектов к централизованной системе водоснабжения	Постоянно по заявлению	-	-	выполнено	
16	Хлорирование разводных сетей.	По графику	10,0	10,0	выполнено	
17	Замена фильтроэлемента ФГО на водонасосной станция.	2022 г.	10,0	10,00	выполнено в 2021г.	
18	Осмотр сетей, зданий, сооружений при подготовке к работе в зимнем периоде.	Ежегодно	20,0	20,0	выполнено	
19	Проведение обучения работников водопроводных сооружений санитарно-гигиеническим требованиям.	По мере необходимости	10,0	4,2	выполнено	
20	Разработка и согласование в уполномоченных органах государственной власти проекта зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Лувеньга (СанПин 2.1.1110-02)	2022 г.	95,0	-	не выполнено	На данный момент подготовлен проект договора с ФБГУ «Балтийско-Арктическая техмордирекция» на разработку и согласование в уполномоченных органах власти разрешительной документации по водопользованию. Проект в стадии согласования. Срок оказания услуг по договору 4 квартал 2023г.
21	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования сведений о качестве питьевой воды	Ежегодно	-	-	Выполнено	